

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
 รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)
 เทศบาลตำบลไผ่ อำเภอมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่นำไปสู่การปฏิบัติและผลการดำเนินงาน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ช่วงระยะเวลา ดำเนินงาน
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	
๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน หมู่บ้าน บ้านโคกกว้าง หมู่ ๗ จุดเริ่มต้นจาก ถนนหน้าบ้านนายสุปาบ นาถวิล – บ้านนาย สุชาติ เวสา	✓			๔๙๙,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	๐	๑๐ ม.ค. - ๑๕ ก.พ.๖๗
๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกลำ หมู่ ๓ (สายวัดศรีวนาราม ถึงบ้านนาง ประสิทธิ์ ปรีศิริ)	✓			๔๙๙,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	๐	๑๐ ม.ค. - ๖ ก.พ. ๖๗
๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน หนองไผ่ หมู่ ๒ - บ้านโคกลำ หมู่ ๓	✓			๔๙๙,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	๐	๑๐ ม.ค. - ๖ ก.พ. ๖๗

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ช่วงระยะเวลา ดำเนินงาน
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	
๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน คำเม็ก หมู่ ๔ - สวนนางถาวร พัฒนา	✓			๔๙๙,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	๐	๑๐ ม.ค. - ๑๕ ก.พ.๖๗
๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน หนองโพน หมู่ ๑ - บ้านมอดินแดง ต.โพน ทอง	✓			๔๙๙,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	๐	๑๐ ม.ค. - ๑๕ ก.พ.๖๗
๖	ก่อสร้างถนนลูกรังบ้านโคกลำ หมู่ ๓ (สายที่ นายนายเทียนทอง พัฒนไชย ถึงสามแยก สนามกอล์ฟ)	✓			๔๙๙,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	๑,๐๐๐	๒๐ ธ.ค. ๖๖ - ๑๕ ก.พ.๖๗
๗	ก่อสร้างถนนลูกรัง ถนนสายบ้านคำเม็ก หมู่ ๔ - บ้านโนนสะอาด หมู่ ๕ (หลังบริษัท ศรีตรัง)	✓			๔๙๙,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	๑,๐๐๐	๑๐ ม.ค. - ๒๑ ก.พ.๖๗
๘	ก่อสร้างถนนลูกรังบ้านดอนสวรรค์ หมู่ ๘ เชื่อมต่อบ้านหนองกุง ตำบลหนองกุง	✓			๔๙๙,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	๑,๐๐๐	๑๐ ม.ค. - ๖ ก.พ. ๖๗
๙	โครงการปรับปรุงถนนคสล.(เสริมผิวลาดยาง แอสฟัลต์คอนกรีต)สายข้างวัดสุ่มังคลาราม ม. ๑	✓			๒๔๑,๔๐๐	๒๔๑,๐๐๐	-	๑๐ ม.ค. - ๑๕ ก.พ.๖๗
๑๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านหนอง โพน ม.๑ - บ้านโนนทอง ม.๙ (สุสานหาย โศก)	✓			๓๗๒,๖๐๐	๓๗๒,๖๐๐	-	๑ - ๑๑ มี.ย.๖๗

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ช่วงระยะเวลา ดำเนินงาน
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	
๑๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองไผ่ - ลำห้วยแดงจุดเริ่มต้นโครงการต่อจากถนน คสล.เดิม (หน้าบ้านนางปกรอง นันทะจักร) - ลำห้วยแดง	✓			๔๕๓,๖๐๐	๔๕๒,๐๐๐	๑,๖๐๐	๑ - ๙ ส.ค.๖๗
๑๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายจาก จุดเริ่มต้นแยกไปบ้านหนองโพน - บ้านนาย ณัฐพงษ์ ปาสาเขา	✓			๑๔๐,๓๐๐	๑๔๐,๐๐๐	๓๐๐	๑ - ๓๑ ก.ค.๖๗
๑๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายรอบบ้านโคก ลุ่มจุดเริ่มต้นจากหน้าบ้านนางสมถวิล อัน ทะสารคาม- สามแยกไปหนองไฮ	✓			๓๐๓,๒๐๐	๓๐๒,๐๐๐	๑,๒๐๐	๑ - ๓๑ ก.ค.๖๗
๑๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสามปี - บริษัทศรีตรัง เชื่อมถนน คสล.เดิมบ้านโนน สะอาด ม.๕ - บ้านคำเม็ก หมู่ ๔	✓			๑๑๘,๓๐๐	๑๑๘,๐๐๐	๓๐๐	๑ - ๓๑ ก.ค.๖๗
๑๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านโนน สะอาด ม.๕,บ้านหนองไผ่ ม.๒ - สามแยก บ้านหนองไผ่ ม.๒,บ้านโคกลำม ม.๓	✓			๑๒๑,๘๐๐	๑๒๑,๕๐๐	๓๐๐	๑ - ๑๕ ส.ค.๖๗
๑๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายสามแยก หน้าบ้านนายประสพ ตรีเทศ - บ้านนางอัม รา ฝ่ายทอง	✓			๔๔๕,๔๐๐	๔๔๕,๔๐๐	๐	๑ - ๒๕ ก.ย.๖๗

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ช่วงระยะเวลา ดำเนินงาน
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	
๑๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนาง ประมวล ยลถวิล - ห้วยสีทน	✓			๑๘๐,๐๐๐	๑๘๐,๐๐๐	๐	๑ - ๑๓ ก.ย.๖๗
๑๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนาย สมบูรณ์ เรืองรงค์ -บ้านนายประจันต์ ลั่นสี	✓			๔๗๖,๔๐๐	๔๗๖,๐๐๐	๔๐๐	๑ - ๑๕ ส.ค.๖๗
๑๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายวิสัย คำพิศมัย - บ้านนายนคร ไม้พูล	✓			๑๙๖,๘๐๐	๑๙๖,๕๐๐	๓๐๐	๑ - ๑๕ ส.ค.๖๗
๒๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางใบ กายบุตร - บ้านนายถวิล พันธุ์ผ่อง	✓			๓๘๔,๗๐๐	๓๘๔,๐๐๐	๗๐๐	๑ - ๒๖ ส.ค.๖๗
๒๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านโนนทอง ม.๙ - บ้านหนองไผ่ ม.๒ (สายหลังเทศบาล)	✓			๔๙๕,๓๐๐	๔๙๕,๐๐๐	๓๐๐	๑ - ๘ ส.ค.๖๗
๒๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านโนน ทอง ม.๙ - จากสามแยกทางหลวงชนบทข้าง วัดโนนทอง - ที่ดินนางแสง ภูศิลา	✓			๑๘๓,๗๐๐	๑๘๓,๕๐๐	๒๐๐	๑ - ๘ ส.ค.๖๗
๒๓	โครงการปรับปรุงผิวถนนแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านนายกว้าง เปริน -ที่ดินนายจุมทอง อิมพันธ์	✓			๓๗๒,๘๐๐	๓๗๒,๐๐๐	๘๐๐	๑ - ๑๑ มี.ย.๖๗
๒๔	โครงการปรับปรุงผิวถนนแอสฟัลต์คอนกรีต จากสายแยก ทล.หมายเลข ๒๙๙ - บ้านนาย อุดม ภูอาจสูง	✓			๒๒๙,๕๐๐	๒๒๙,๐๐๐	๕๐๐	๑ - ๑๑ ก.ค.๖๗

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ช่วงระยะเวลา ดำเนินงาน
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	
๒๕	โครงการปรับปรุงผิวถนนแอสฟัลต์คอนกรีต จากสายแยก ทล.หมายเลข ๒๙๙ - บ้านนาย อุทัย ภูนาวัน	✓			๓๓๘,๑๐๐	๓๓๗,๕๐๐	๖๐๐	๑ - ๑๑ ก.ค.๖๗
๒๖	โครงการปรับปรุงผิวถนนแอสฟัลต์คอนกรีต สายไร่นายวิรัตน์ ไร่องวนไปบ้านโคกล่าม ม.๓	✓			๓๗๒,๘๐๐	๓๗๒,๐๐๐	๘๐๐	๑ - ๑๑ ก.ค.๖๗
๒๗	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝา ปิดจากบ้านนางบุญมี พันธรัักษ์ - บ้านนาง กนกกาญจน์ ภูผาสุข	✓			๖๘,๙๐๐	๖๘,๙๐๐	๐	๑ - ๑๓ ก.ย.๖๗
๒๘	โครงการก่อสร้างรั้วพร้อมประตูเหล็กเลื่อน	✓			๔๕๖,๓๐๐	๔๕๖,๐๐๐	๓๐๐	๑ - ๑๓ ก.ย.๖๗
๒๙	โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าโซล่าเซลล์ ไฟฟ้า ส่องสว่าง	✓			๑๒๓,๖๐๐	๑๒๓,๖๐๐	๐	๑๐ มี.ค. - ๔ เม.ย. ๖๗
๓๐	ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV)	✓			๔๘๓,๖๐๐	๔๘๓,๑๓๐	๔๗๐	๑ - ๑๑ ก.ย.๖๗
๓๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกล่าม หมู่ ๓ - บ้านขมิ้น (ตำบล ขมิ้น) หมู่ที่ ๓ บ้านโคกล่าม	✓			๘,๓๗๖,๐๐๐	๖,๔๔๔,๐๐๐	๑,๙๓๒,๐๐๐	๑ - ๓๐ ก.ย.๖๗
รวม ๓๑ โครงการ					๑๘,๙๗๗,๑๐๐	๑๖,๙๘๒,๖๓๐	๑,๙๔๔,๐๗๐	

๑.๒ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ช่วงระยะเวลา ดำเนินงาน
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	
๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้าในเขตเทศบาลตำบล ไผ่							
	๑.๑ บ้านหนองโพน หมู่ที่ ๑ - ติดตั้งชุดโคมไฟฟ้าสาธารณะ ขนาด ๒ x ๓๖ วัตต์ จำนวน ๔ ชุด	✓			๒๕,๒๑๘.๓๕	๒๕,๒๑๘.๓๕	๐	๒๘ ส.ค.๖๗
	๑.๒ บ้านหนองโพน หมู่ที่ ๑ - ค่าก่อสร้างแผนกไฟฟ้าสาธารณะภายใน	✓			๔,๗๕๗.๙๕	๔,๗๕๗.๙๕	๐	๒๘ ส.ค.๖๗
	๑.๓ บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ ๒ แผนกแรงต่ำภายนอก (กฟภ.ดำเนินการ ทรัพย์สิน กฟภ.) - ปีกเสาคอนกรีตอัดแรง ขนาด ๘ เมตร จำนวน ๑ ต้น พร้อมอุปกรณ์ประกอบหัวเสา - พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ต.มม. จำนวน ๒สาย ระยะทาง ๔๑ เมตร - ติดตั้งยึดโยง จำนวน ๑ ชุด - ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ จำนวน ๑ ชุด - ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน จำนวน ๑ ชุด	✓			๒๓,๒๘๙.๑๖	๒๓,๒๘๙.๑๖	๐	๒๘ ส.ค.๖๗

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ช่วงระยะเวลา ดำเนินงาน
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	
	แผนกไฟฟ้าสาธารณะภายใน (กฟภ. ดำเนินการ ทรัพย์สิน เทศบาล) - ติดตั้งโคมไฟสาธารณะ ขนาด ๒ x ๓๖ วัตต์ จำนวน ๑ ชุด							
	๑.๔ โคกกล่อม หมู่ที่ ๓ ตำบลไผ่ แผนกแรงต่ำภายนอก (กฟภ.ดำเนินการ ทรัพย์สิน กฟภ.) - ปักเสาคอนกรีตอัดแรง ขนาด ๘ เมตร จำนวน ๑ ต้น พร้อมอุปกรณ์ประกอบหัวเสา - พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ต.มม. จำนวน ๒ สาย ระยะทาง ๔๒ เมตร - ติดตั้งยึดโยง จำนวน ๑ ชุด - ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ จำนวน ๒ ชุด - ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน จำนวน ๑ ชุด แผนกไฟฟ้าสาธารณะภายใน (กฟภ. ดำเนินการ ทรัพย์สิน เทศบาล) - พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ต.มม. จำนวน ๒ สาย ระยะทาง ๔๒ เมตร - ติดตั้งโคมไฟสาธารณะ ขนาด ๒ x ๓๖ วัตต์ จำนวน ๓ ชุด - ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ จำนวน ๑ ชุด	✓			๔๕,๔๙๘.๔๗	๔๕,๔๙๘.๔๗	๐	๒๘ ส.ค.๖๗

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ช่วงระยะเวลา ดำเนินงาน
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	
	๑.๕ บ้านคำเม็ก หมู่ที่ ๔ ตำบลไผ่ แผนกแรงต่ำภายนอก (กฟภ.ดำเนินการ ทรัพย์สิน กฟภ.) - ปักเสาคอนกรีตอัดแรง ขนาด ๘ เมตร จำนวน ๑ ต้น พร้อมอุปกรณ์ประกอบหัวเสา - พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ต.มม. จำนวน ๒ สาย ระยะทาง ๔๑ เมตร ติดตั้งยึดโยง จำนวน ๑ ชุด - ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ จำนวน ๑ ชุด - ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน จำนวน ๑ ชุด แผนกแรงต่ำภายนอก (กฟภ.ดำเนินการ ทรัพย์สิน กฟภ.) - ติดตั้งโคมไฟสาธารณะ ขนาด ๒ x ๓๖ โวลต์ จำนวน ๑ ชุด พร้อมอุปกรณ์ประกอบ หัวเสา	✓			๒๓,๗๒๕.๔๗	๒๓,๗๒๕.๔๗	๐	๒๘ ส.ค.๖๗
	๑.๖ บ้านคำเม็ก หมู่ที่ ๔ - ค่าก่อสร้างแผนกไฟฟ้าสาธารณะภายใน	✓			๖,๔๘๘.๑๒	๖,๔๘๘.๑๒	๐	๒๘ ส.ค.๖๗

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ช่วงระยะเวลา ดำเนินงาน
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	
	๑.๗ บ้านโนนสะอาด (ทางไปบ้านโคกล่าม) หมู่ที่ ๕ - ปักเสาคอนกรีตอัดแรง ขนาด ๘ เมตร จำนวน ๑ ต้น พร้อมอุปกรณ์ประกอบหัวเสา - พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ต.มม. จำนวน ๒ สาย ระยะทาง ๔๐ เมตร - ติดตั้งยึดโยง จำนวน ๑ ชุด - ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ จำนวน ๑ ชุด - ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน จำนวน ๑ ชุด	✓			๑๗,๖๐๘.๖๐	๑๗,๖๐๘.๖๐	๐	๒๘ ส.ค.๖๗
	๑.๘ บ้านเริงนาแก หมู่ที่ ๖ ตำบลไผ่ แผนกแรงต่ำภายนอก (กฟภ.ดำเนินการ ทรัพย์สิน กฟภ.) - ปักเสาคอนกรีตอัดแรง ขนาด ๘ เมตร จำนวน ๑ ต้น พร้อมอุปกรณ์ประกอบหัวเสา - พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ต.มม. จำนวน ๒ สาย ระยะทาง ๔๐ เมตร - ติดตั้งยึดโยง จำนวน ๑ ชุด - ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ จำนวน ๑ ชุด - ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน จำนวน ๑ ชุด	✓			๒๒,๐๓๑.๔๐	๒๒,๐๓๑.๔๐	๐	๒๘ ส.ค.๖๗

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ช่วงระยะเวลา ดำเนินงาน
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	
	แผนกไฟฟ้าสาธารณะภายใน (กฟภ. ดำเนินการ ทรัพย์สิน เทศบาล) - ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ ขนาด ๒ x ๓๖ วัตต์ จำนวน ๑ ชุด							
	๑.๙ บ้านโคกกวาง หมู่ที่ ๗ - พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๒๕ ตร.มม. จำนวน ๑ สาย ระยะทาง ๓๕ เมตร - ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ ขนาด ๒x๓๖ วัตต์ จำนวน ๓ ชุด	✓			๒๑,๘๕๑.๑๙	๒๑,๘๕๑.๑๙	๐	๒๘ ส.ค.๖๗
	๑.๑๐ บ้านดอนสวรรค์ หมู่ที่ ๘ - ค่าก่อสร้างแผนกไฟฟ้าสาธารณะภายใน	✓			๔,๗๕๗.๙๕	๔,๗๕๗.๙๕	๐	๒๘ ส.ค.๖๗
	๑.๑๑ บ้านโนนทอง หมู่ที่ ๙ แผนกแรงต่ำภายนอก (กฟภ.ดำเนินการ ทรัพย์สิน กฟภ.) - ปีกเสาคอนกรีตอัดแรง ขนาด ๘ เมตร จำนวน ๑ ต้น พร้อมอุปกรณ์ประกอบหัวเสา - พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๒ สาย ระยะทาง ๓๗ เมตร - ติดตั้งยึดโยง จำนวน ๑ ชุด - ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ จำนวน ๒ ชุด - ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน จำนวน ๑ ชุด	✓			๒๘,๓๑๔.๑๙	๒๘,๓๑๔.๑๙	๐	๒๘ ส.ค.๖๗

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ช่วงระยะเวลา ดำเนินงาน
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	
	แผนกไฟฟ้าสาธารณะภายใน (กฟภ. ดำเนินการ ทรัพย์สิน เทศบาล) - พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๒๕ ต.มม. จำนวน ๑ สาย ระยะทาง ๔๐ เมตร - ติดตั้งโคมไฟสาธารณะ ขนาด ๒ x ๓๖ วัตต์ จำนวน ๑ ชุด - ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ จำนวน ๑ ชุด							
รวม ๑ โครงการ					๒๒๓,๕๕๐.๘๕	๒๒๓,๕๕๐.๘๕	๐	

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ช่วงระยะเวลา ดำเนินงาน
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	
๑	โครงการขุดลอกลำห้วยสีทน(แก้มลิง)	✓			๒๕๐,๐๐๐	๒๔๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	๑ - ๒๔ เม.ย.๖๗
รวม ๑ โครงการ					๒๕๐,๐๐๐	๒๔๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคนและสังคม

๓.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ช่วงระยะเวลา ดำเนินงาน
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	
๑	โครงการฝึกอบรมสัมมนาเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม	✓			๑๕,๐๐๐	๑๔,๙๘๐	๒๐	๒๑ เม.ย.๖๗
๒	โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานและ บุคคลที่ประพฤติตนให้เป็นที่ประจักษ์	✓			๕,๐๐๐	-	๕,๐๐๐	๑๓ เม.ย.๖๗
รวม ๒ โครงการ					๒๐,๐๐๐	๑๔,๙๘๐	๕,๐๒๐	

๓.๒ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ช่วงระยะเวลา ดำเนินงาน
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	
๑	โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	✓			๑๖๐,๐๐๐	๑๖๐,๐๐๐	๐	๑ - ๑๙ ส.ค.๖๘
๒	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรค พิษสุนัขบ้า	✓			๔๖,๐๐๐	๔๓,๔๒๐	๒,๕๘๐	๑ - ๒๔ เม.ย.๖๗
๓	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้น ทะเบียนสัตว์	✓			๗,๕๐๐	๗,๔๙๑	๙	๑ เม.ย. - ๑๙ ก.ค.๖๗
๔	สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาล ตำบลไผ่	✓			๑๒๐,๐๐๐	๘๐,๔๖๐	๓๙,๕๔๐	๓๐ ม.ค.๖๗
รวม ๔ โครงการ					๓๓๓,๕๐๐	๒๙๑,๓๗๑	๔๒,๑๒๙	

๓.๓ แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ช่วงระยะเวลา ดำเนินงาน
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	
๑	โครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ ผู้พิการและทุพพลภาพ	✓			๓,๕๕๔,๔๐๐	๓,๓๔๔,๒๐๐	๒๑๐,๒๐๐	๑ ต.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๗
๒	โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคม แก่ผู้ด้อย โอกาสทางสังคม	✓			๙๓,๕๐๐	๙๓,๕๐๐	๐	๑ ต.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๗
๓	โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ ผู้สูงอายุ	✓			๖,๗๓๙,๒๐๐	๖,๓๐๖,๗๐๐	๔๓๒,๕๐๐	๑ ต.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๗
รวม ๔ โครงการ					๑๐,๓๘๗,๑๐๐	๙,๗๔๔,๔๐๐	๖๔๒,๗๐๐	

๓.๔ แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ช่วงระยะเวลา ดำเนินงาน
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	
๑	โครงการสำรวจและจัดทำหัตถ์พันธุ์กรรมพืช				๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐	๑ - ๒๐ พ.ค. ๖๗
รวม ๑ โครงการ					๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐	

๓.๕ แผนงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ช่วงระยะเวลา ดำเนินงาน
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	
๑	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้สิทธิสวัสดิการผู้ พิการ	✓			๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	๑๑ ส.ค.๖๗
๒	โครงการฝึกอาชีพสตรี	✓			๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐ ส.ค.๖๗
๓	โครงการอบรมฝึกอาชีพผู้สูงอายุ	✓			๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	๒๐ ส.ค.๖๗
รวม ๓ โครงการ					๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพการศึกษา

๔.๑ แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ช่วงระยะเวลา ดำเนินงาน
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	
๑	การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	✓			๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๐	๙ ม.ค.๖๗
๒	โครงการชวนน้องเข้าวัดเทศบาลตำบลไผ่	✓			๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	๑๗ ก.ค.๖๗
๓	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลไผ่	✓			๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐ ส.ค.๖๗

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ช่วงระยะเวลา ดำเนินงาน
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	
๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	✓			๖๖๕,๘๔๐	๔๙๕,๙๙๐	๑๖๙,๘๕๐	๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย.๖๗
๕	โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	✓			๑,๐๖๓,๐๐๐	๙๙๐,๑๑๒.๐๕	๗๒,๘๘๗.๙๕	๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย.๖๗
๖	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันสำหรับ นักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน	✓			๒,๒๘๘,๘๐๐	๒,๑๑๖,๔๕๕	๑๗๒,๓๔๕	๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย.๖๗
รวม ๖ โครงการ					๔,๐๑๗,๖๔๐	๓,๖๘๒,๖๔๐	๔๑๕,๐๘๘.๙๕	

๔.๒ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ช่วงระยะเวลา ดำเนินงาน
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	
๑	โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน ด้านยาเสพติดตำบลไผ่	✓			๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๐	๓๐ ม.ค.๖๗
๒	โครงการงานประเพณีสงกรานต์และงานวัน ผู้สูงอายุ	✓			๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐	๑๓ เม.ย.๖๗
๓	โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ	✓			๑๕๐,๐๐๐	๑๔๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๒๐ พ.ค.๖๗

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ช่วงระยะเวลา ดำเนินงาน
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	
๔	โครงการก่อสร้างฐานศาลพระพรหมพร้อม ติดตั้ง	✓			๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐		๑๕ มี.ค.๖๗
รวม ๔ โครงการ					๕๐๐,๐๐๐	๓๙๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ช่วงระยะเวลา ดำเนินงาน
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	
๑	โครงการปลูกต้นไม้ในเขตเทศบาลตำบลไผ่	✓			๐	๐	๐	๑-๑๒ ส.ค.๖๗
รวม ๑ โครงการ					๐	๐	๐	

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

๖.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ช่วงระยะเวลา ดำเนินงาน
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	
๑	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	✓			๕๐,๐๐๐	๑๗,๕๖๐	๓๒,๔๔๐	๒๓ ส.ค.๖๗
๒	โครงการจัดซื้อจอร์รับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า	✓			๒๔,๑๐๐	๒๔,๑๐๐	๐	๑๕ มี.ค.๖๗
๓	โครงการจัดซื้อชุดโต๊ะประชุม	✓			๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๐	๑๔ มี.ค.๖๗
๔	โครงการจัดซื้อชุดเก้าอี้พร้อมผ้าคลุม	✓			๔๑,๕๐๐	๔๑,๕๐๐	๐	๑๔ มี.ค.๖๗
๕	โครงการจัดซื้อเก้าอี้	✓			๖๘,๘๐๐	๖๘,๘๐๐	๐	๑๔ มี.ค.๖๗
๖	โครงการจัดซื้อชุดรับแขก	✓			๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๕ มี.ค.๖๗
รวม ๖ โครงการ					๓๔๔,๐๐๐	๓๑๑,๙๖๐	๓๒,๔๔๐	

๖.๒ แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ช่วงระยะเวลา ดำเนินงาน
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	
๑	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	✓			๓๕,๐๐๐	๑๗,๕๐๐	๑๗,๕๐๐	๒๗ ธ.ค.๖๖ – ๒๐ เม.ย.๖๗
รวม ๑ โครงการ					๓๕,๐๐๐	๑๗,๕๐๐	๑๗,๕๐๐	

๖.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ช่วงระยะเวลา ดำเนินงาน
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	
๑	โครงการประชุมประชาคมในเขตเทศบาล ตำบลไผ่	✓			๕,๐๐๐	๔,๘๕๐	๑๕๐	๒๐ ส.ค.๖๗
รวม ๑ โครงการ					๕,๐๐๐	๔,๘๕๐	๑๕๐	